

جدول ساختار شکست رشته برق (کلیه گروه های ساختمانی)			
ردیف	مرحله پیشرفت عملیات		میزان پیشرفت (درصد)
1	قرارداد و امضاء پروانه		1
2	بازدید، حریم، شروع بکار و تابلوی برق کارگاهی		2
3	همبندی		2
4	بررسی طرح و جانمایی		2
5	15	لوله گذاری	لوله گذاری، رایزر و سینی کشی، نصب باکس
	2	رایزر و سینی کشی	
	3	نصب باکس	
6	سیم کشی و کابل کشی		15
7	5	سربندی	سربندی، نصب کلید و پریز، چراغ، سایر تجهیزات برقی، آدرس گذاری
	5	نصب کلید و پریز	
	4	چراغ	
	4	سایر تجهیزات برقی	
	2	آدرس گذاری	
8	سیستمهای جریان ضعیف		7
9	ارتینگ		6
10	2	آزمایش پیوستگی هادی ها	آزمایش، تست و راه اندازی (تست های 8گانه)
	2	تست مقاومت عایقی	
	3	تست کلیدهای خودکار+ تنظیم	
	3	تست حفاظت های اضافی RCD+ همبندی	
	2	تست ترتیب فازی + جریان مستقیم	
	3	تست تابلوهای برق و اینترلاک ها	
	3	تست عمومی و راه اندازی	
	2	کنترل اجرا با نقشه ها	
11	بازدید، تهیه گزارش پایانی و اظهار نظر در فرم اطلاعات شناسنامه		5
100	جمع کل بارم عملیات		

تاریخ امضا و اثر انگشت مالک / وکیل مالک  
 نام و نام خانوادگی: .....  
 مهر و امضاء

تاریخ امضای ناظر  
 نام و نام خانوادگی: .....  
 مهر و امضاء